Acquedotto del Fiora SpA

via Mameli,10 - 58100 GROSSETO - tel.: 0564-422611 - 800-887755 - fax: 0564-22383 - C.F.: 00304790538
Tribunale di GR: Reg. Soc. n.10029 - C.C.I.A.A. GR: Reg.Ditte n.83135 - Cap.Soc. € 1.730.520,00 i.v.
http://www.fiora.it - e-mail: protocollo@pec.fiora.it
IL RAPPRESENTANTE LEGALE: Dott. Ing. Aldo Stracqualursi

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE di MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA



Riqualificazione urbana di Via 2 Giugno a Monteroni d'Arbia (SI)

n° POT:	ID Progetto:	Elaborato:
1050020	LI3 18 013	E T I 2

CRONOPROGRAMMA

Emissione: **Luglio 2018**

Scala:

Responsabile Progettazione: Dott. Ing. Barbara BIAGINI	*Responsabile del Procedimento:* Dott. Ing. Barbara BIAGINI
Responsabile Unità Sviluppo Reti e Impianti idrici: Dott. Ing. Barbara BIAGINI	*Re ferente Settore Sviluppo Reti idriche:* Dott. Ing. Aila MORI
Capo progetto : Geom. Federico CARLETTI	*Progettista :* Dott. Ing. Aila MORI
Collaboratori interni :	*Collaboratori esterni:* Dott. Arch. Sandro CRESTI

Revisione	Data revisione	Oggetto	Redatto	Rivisto	Approvato
-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI

TITOLO PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 2 GIUGNO, COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

SCHEDA PROGETTO N°

CAPO PROGETTO F. CARLETTI

Data / N° Rev 16/07/2018 - 0

Descrizione dei lavori		PRIMO MESE	SECONDO MESE	TERZO MESE
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FASE 1 Allestimento del cantiere	Viabilità accesso cantiere			
	Recinzione del Cantiere			
	Allestimento cantiere			
	Trasporto macchinari			
	Trasporto materiali			
	Controllo			
FASE 2 Via IV Novembre - Via della Repubblica Esecuzione opere	Rimozione cartellonistica			
	Demolizioni varie			
	Scarifica pavimentazione strada e marciapiedi			
	Scavi per nuove caditoie			
	Realizzazione e adeguamento nuovi pozzetti			
	Realizzazione allacci fognatura bianca			
	Realizzazione nuovi cordonati e zanelle			
	Realizzazione nuovi marciapiedi e rampe di collegamento			
	Realizzazione nuova pavimentazione bitumata			
	Controllo			
FASE 3 Via della Repubblica - Via XXIV Maggio Esecuzione opere	Rimozione cartellonistica			
	Demolizioni varie			
	Scarifica pavimentazione strada e marciapiedi			
	Scavi per nuove caditoie			
	Realizzazione e adeguamento nuovi pozzetti			
	Realizzazione allacci fognatura bianca			
	Realizzazione nuovi cordonati e zanelle			
	Realizzazione nuovi marciapiedi e rampe di collegamento			
	Realizzazione nuova pavimentazione bitumata			
	Controllo			
FASE 4 Via XXIV Maggio - Via 2 Giugno Esecuzione opere	Rimozione cartellonistica			
	Demolizioni varie			
	Scarifica pavimentazione strada e marciapiedi			
	Scavi per nuove caditoie			
	Realizzazione e adeguamento nuovi pozzetti			
	Realizzazione allacci fognatura bianca			
	Realizzazione nuovi cordonati e zanelle			
	Realizzazione nuovi marciapiedi e rampe di collegamento			
	Realizzazione nuova pavimentazione bitumata			
	Controllo			
FASE 5 Esec. Opere	Nuova segnaletica orizzontale e verticale			
	Controllo			
FASE 6 Rimozione Cantiere	Smantellamento cantiere e ripristino dei luoghi			
	Controllo			

77

- Inizio lavori
- Fine lavori
- Attività
- Riposo
- Controllo cantiere
- Collaudo

Il Progettista

L'Impresa